



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 07-dic-18 24

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>		LOCALIDAD:	<u>FAMILIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (LOS SOTO)</u>	
PROGRAMA:	<u>VIV. ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>				
FONDO:	<u>FISM</u>				
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE FAMILIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ (LOS SOTO)</u>				
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>ST-217-2018</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>JOSÉ ALFONSO GARCIA RAMIREZ</u>				
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISM-ADM-2018-006</u>	FECHA DE INICIO:	<u>31-oct-18</u>		
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX S.A. N° 2265036</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>07-dic-18</u>		

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 199,334.56</u>	<u>\$199,334.56</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$199,334.56</u>	<u>\$199,334.56</u>

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

*DESCRIPCION DE OBRA:*  
SE REALIZO 151.00 M.L. DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CON CABLE ACSR DE 1/0., TENDIDA SOBRE 3 POSTES DE CONCRETO PC-12-750 CON UN TRANSFORMADORES DE 10 KVA INCLUYE CABLES, AISLADORES, CONECTORES Y HERRAJES, 4 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 1 LAMPARA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. VERÓNICA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

JOSÉ ALFONSO GARCIA RAMIREZ  
CONTRATISTA

**Operado**  
**FISM 2018**

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO  
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."