



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

79

FECHA: 29-jun-23

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD	<u>LOS SÁNCHEZ</u>
PROGRAMA	<u>ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>		
FONDO	<u>FAISMUN 2023</u>		
NOMBRE DE LA OBRA	<u>AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO.</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>SP/048/2023</u>	MOD DE EJECUCION	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<u>CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.</u>		
No. DE CONTRATO	<u>MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-004</u>	FECHA DE INICIO	<u>20-abr-23</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. N° 278441</u>	FECHA DE TERMINO	<u>29-jun-23</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL:	CONTRATO:
	\$ <u>208,435.39</u>	<u>\$208,435.39</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL:	
	\$ <u>208,435.39</u>	

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 5 POSTES DE CONCRETO PC 12-750., 5 LUMINARIAS LED TIPO VIAL DE 100 WATTS, 1 RETENIDA COMPLETA, 1 VARILLA PARA TIERRA, 1 AISLADORES 1R, 7 BASTIDORES B 3., 21 AISLADOR 1C, 19 ABRAZADERAS 2 BS, 21 CONECTORES TIPO H., 2 KG. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4., 1.62 KG. DE ALAMBRE ALUMINIO SUAVE DEL # 4., 300.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6., 10.00 M.L. DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE # 12X3., 1 BASE DE MEDICIÓN 4X100 CON QUINTA TERMINAL, 35.00 M.L. DE CABLE THW CALIBRE 8.

POR EL MUNICIPIO

L.A.E. IGNACIO ALBERTO PÉREZ FLORES
 SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO
 SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.