

**Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2018
Informe de seguimiento de la obra**

No.	Número de la Obra	Nombre de la Obra	Monto del Contrato				Monto Ejercido				No. de Contrato	Tipo de Procedimiento	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha de Elaboración	OBSERVACIONES
			70% Federal	20% Estatal	10% Municipal	Monto Total contratado	70% Federal	20% Estatal	10% Municipal	Monto Total contratado						
1	2018-00228	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO Y EL CERVO, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$ 6,965,968.99	\$ 1,990,276.85	\$ 995,138.43	\$ 9,951,384.27	\$ 5,045,979.47	\$ 1,441,708.42	\$ 720,854.21	\$ 7,208,542.10	MEMQ-DOP-LP-PROII-2018-01	LICITACION PUBLICA	90%	72%	02-jul-18	