



ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

2020  
QUERETARO  
EZEQUIEL MONTES

PERIODO:  
ENTIDAD:  
MUNICIPIO:

Programa FAFEF 2020 Sub Programa	Avance Físico Financiero				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada Acumulada				Meses		Observaciones			
	Físico		Financiero		FEDERAL		Municipal		FEDERAL		Municipal		Cantidad	Unidad de Medida				
	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Diversa	Part.	Diversa	Part.	Total	Diversa				Part.		
1	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CERRERA MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QRO	20/02/2020	100	18/04/2020	100	18-abr-20	11-may-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,406.00	M2
				Total				\$ 3,060,000.00				\$ 2,998,875.00						
				FEDERAL				0				0						
				Municipal				0				0						

  
P. ARQ. VERONICA ALBA BERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
C.P. MIRIAM RESENDI ARANDA  
TESORERA MUNICIPAL





NO	Descripción	LOCALIDAD	FISCAL				FINANCIERO				INVERSIÓN ANTES DE LA				INVERSIÓN DESPUÉS DE LA				OBSERVACIONES				
			%	Fecha inicio	Fecha término	N	Fecha inicio	Fecha término	N	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	M.A.H.	PART	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		M.A.H.	PART	OTROS	METAS
1	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN VILLA INCOMPLETO	VILLA INCOMPLETO	100	14/09/2020	13/12/2020	100	14-sep-20	31-dic-20	3,390,495.00	0	0	3,390,495.00	0	0	0	3,390,495.00	0	0	0	0	0	4079.73	ML
2	CONSTRUCCIÓN DE COLECCIÓN DE GERMENES FLOTANTES	EREQUEL MONTES	100	30/09/2020	06/12/2020	100	07-sep-20	29-dic-20	3,363,443.32	0	0	3,363,443.32	0	0	0	3,363,443.32	0	0	0	0	0	977.30	ML
3	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA	LOS ANGELES	100	05/09/2020	04/12/2020	100	04-sep-20	31-dic-20	1,050,826.27	0	0	1,050,826.27	0	0	0	1,050,826.27	0	0	0	0	0	839.70	ML
4	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SINDICATO DE EREQUEL MONTES, QRO.	EL SINDICATO	100	06/12/2020	27/12/2020	100	06-dic-20	31-dic-20	303,607.63	0	0	303,607.63	0	0	0	303,607.63	0	0	0	0	0	548.00	ML
5	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA	LOS ANGELES	100	05/09/2020	04/12/2020	100	04-sep-20	31-dic-20	894,290.00	0	0	894,290.00	0	0	0	894,290.00	0	0	0	0	0	340.20	ML
6	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FABIÁN EN CALLE A CONECCION	VILLA INCOMPLETO	100	31/08/2020	09/12/2020	100	31-sep-20	28-dic-20	433,177.96	0	0	433,177.96	0	0	0	433,177.96	0	0	0	0	0	141.20	ML
7	REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FABIÁN EN CALLE DEL CAMBIO	VILLA INCOMPLETO	100	31/08/2020	26/12/2020	100	03-sep-20	23-dic-20	346,740.87	0	0	346,740.87	0	0	0	346,740.87	0	0	0	0	0	192.00	ML
8	REHABILITACIÓN CON ABRAMIENTOS DE CALLE EN CALLE SAN FABIÁN EN CALLE DE VILLA INCOMPLETO EN CALLE DE EREQUEL MONTES, QRO.	LOS ANGELES	100	05/09/2020	04/12/2020	100	04-sep-20	31-dic-20	3,605,351.75	0	0	3,605,351.75	0	0	0	3,605,351.75	0	0	0	0	0	3179.93	MJ
9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE SAN FABIÁN EN CALLE A CONECCION	VILLA INCOMPLETO	100	01/09/2020	26/12/2020	100	31-sep-20	28-dic-20	858,875.84	0	0	858,875.84	0	0	0	858,875.84	0	0	0	0	0	196.17	M2
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAMIENTO CON BARRANDOS EN CALLE DEL CAMBIO	VILLA INCOMPLETO	100	31/08/2020	26/12/2020	100	01-sep-20	23-dic-20	754,500.00	0	0	754,500.00	0	0	0	754,500.00	0	0	0	0	0	110.95	M2
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA	VILLA INCOMPLETO	100	31/08/2020	26/12/2020	100	02-dic-20	23-dic-20	444,192.22	0	0	444,192.22	0	0	0	444,192.22	0	0	0	0	0	64.00	M2
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA	EREQUEL MONTES	100	06/09/2020	02/12/2020	100	27-sep-20	31-dic-20	2,044,402.36	0	0	2,044,402.36	0	0	0	2,044,402.36	0	0	0	0	0	130	ALLA
13	CONSTRUCCIÓN DE TORNADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SEXUAL EN CALLE SAN FABIÁN EN CALLE DE VILLA INCOMPLETO EN CALLE DE EREQUEL MONTES, QRO.	BARBERAS	100	03/09/2020	06/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	954,561.13	0	0	954,561.13	0	0	0	954,561.13	0	0	0	0	0	130	TECHADO
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	LA ROTONDELA LAS NOBENTAS	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	289,104.24	0	0	289,104.24	0	0	0	289,104.24	0	0	0	0	0	600	TECHOS
15	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	LA NUEVA URBAN	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	43,946.97	0	0	43,946.97	0	0	0	43,946.97	0	0	0	0	0	230	TECHOS
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	BARBERAS	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	843,346	0	0	843,346	0	0	0	843,346	0	0	0	0	0	230	TECHOS
17	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	VILLA INCOMPLETO	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	44,039.95	0	0	44,039.95	0	0	0	44,039.95	0	0	0	0	0	130	TECHOS
18	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	VILLA INCOMPLETO	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	77,895.65	0	0	77,895.65	0	0	0	77,895.65	0	0	0	0	0	230	TECHOS
19	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	LORNAS	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	63,864.64	0	0	63,864.64	0	0	0	63,864.64	0	0	0	0	0	230	TECHOS
20	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	EREQUEL MONTES QRO	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	86,539.14	0	0	86,539.14	0	0	0	86,539.14	0	0	0	0	0	230	TECHOS
21	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	EREQUEL MONTES QRO	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	25,542.77	0	0	25,542.77	0	0	0	25,542.77	0	0	0	0	0	230	TECHOS
22	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	EREQUEL MONTES	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	27,107.46	0	0	27,107.46	0	0	0	27,107.46	0	0	0	0	0	100	TECHOS
23	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	EREQUEL MONTES	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	148,206.05	0	0	148,206.05	0	0	0	148,206.05	0	0	0	0	0	1100	TECHOS
24	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	PAU BICO	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	68,460.75	0	0	68,460.75	0	0	0	68,460.75	0	0	0	0	0	230	TECHOS
25	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	EL CARONAL (LA TIERRA)	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	103,123.17	0	0	103,123.17	0	0	0	103,123.17	0	0	0	0	0	400	TECHOS
26	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	ALMORQUE (SAN PABLO DE)	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	99,119.93	0	0	99,119.93	0	0	0	99,119.93	0	0	0	0	0	230	TECHOS
27	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	SAN JOSÉ DEL TAJAY	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	103,802.67	0	0	103,802.67	0	0	0	103,802.67	0	0	0	0	0	2000	TECHOS
28	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS	LA SALA	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	903,890.70	0	0	903,890.70	0	0	0	903,890.70	0	0	0	0	0	2000	TECHOS
29	CONSTRUCCIÓN DE CUMBO CON TORNADO	EL CITO AMBRO COLMADO	100	03/09/2020	07/12/2020	100	27-sep-20	02-dic-20	73,106.80	0	0	73,106.80	0	0	0	73,106.80	0	0	0	0	0	100	CUMBO

NO	Descripción	LOCALIDAD	%	Fecha inicio	Fecha término	%	Fecha inicio	Fecha término	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN	PARTE	OTROS	MESES	OBSERVACIONES
30	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	EL ENCERFATO	100	15/06/20	05/10/20	100	21/ago-20	15/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
31	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA INDIOCARACALAS NOMBRAS PAS	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
32	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA NUEVA LINDERA	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
33	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA NUEVA LINDERA SANTOAGUSTA	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
34	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA NUEVA LINDERA	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
35	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	BARRERAS	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
36	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	VILLA ROMERO	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
37	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA HERBOSA	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
38	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	EL CERVO	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
39	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	ESTRQUEL MONTES DE	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
40	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	ESTRQUEL MONTES	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
41	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	PAJO SECO	100	15/06/20	05/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 146,232.39	-	-	\$ 146,232.39	-	-	100	CUARTOS
42	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	EL CARONIA (S.A. TIJERA)	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
43	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	PREDO V. BONAFI. LOS PEÑ	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 73,068.8	-	-	\$ 73,068.8	-	-	100	CUARTO
44	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	SAN JOSE DEL TAMBAY	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 963,526.23	-	-	\$ 963,526.23	-	-	100	CUARTOS
45	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	BERNAL	100	15/06/20	05/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 72,894.53	-	-	\$ 72,894.53	-	-	100	CUARTO
46	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	EL TAMAYO MARQUE	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 258,643.59	-	-	\$ 258,643.59	-	-	100	CUARTOS
47	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	TUNAS BLANCAS	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 72,894.53	-	-	\$ 72,894.53	-	-	100	CUARTO
48	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	EL ENCERFATO	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
49	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA NUEVA LINDERA	100	15/06/20	05/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
50	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	A NUEVA LINDERA COMPLET	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
51	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	BARRERAS	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
52	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	LA HERBOSA	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
53	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	ESTRQUEL MONTES	100	15/06/20	05/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
54	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	PAJO SECO	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
55	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	EL CARONIA (S.A. TIJERA)	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 61,241.45	-	-	\$ 61,241.45	-	-	100	BAÑO
56	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	PREDO V. BONAFI. LOS PEÑ	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 122,482.94	-	-	\$ 122,482.94	-	-	100	BAÑOS
57	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	SAN JOSE DEL TAMBAY	100	15/06/20	05/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 122,482.94	-	-	\$ 122,482.94	-	-	100	BAÑOS
58	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO	BERNAL	100	15/06/20	07/10/20	100	21/ago-20	11/abr-21	\$ 41,029.81	-	-	\$ 41,029.81	-	-	100	BAÑO
59	MANUTENCION DE PASADIZOS	ESTRQUEL MONTES	100	01/11/20	10/11/20	100	10-mar-20	31-mar-20	\$ 43,394.6	-	-	\$ 43,394.6	-	-	100	VEN.

*[Signature]*  
 C.P. ANIBAL REYES ANAYA  
 TENDERO ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
 RAQUEL MONTEZ TRUJILLO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Signature]*  
 PAUL VINCENZO BLANCO VILLALBA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



