



Gobierno Municipal  
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL FISM 2017  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Informe Fisico-Financiero del FISM-DF 2017																			
Consecutivo	Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave de Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance	
1	OP-031	FISM AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO Y EL CIERVO 1A ETAPA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	031	FIMS AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO Y EL CIERVO, 1RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	08/06/2017	22/10/2017	Activo	Nueva	Invitacion a Proveedores	Convenio	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDOS SA DE CV	\$6,638,320.55	\$5,973,412.10	\$6,638,320.55	\$6,638,320.55	100.00	%
2	OP-032	FISM IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE BO EL PUERTO BERNAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	032	FISM IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, BO EL PUERTO, BERNAL	OBRAS PUBLICAS	07/07/2017	05/09/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	ULISES AMILCAR GARCIA GONZALEZ	\$136,960.53	\$136,960.53	\$136,960.53	\$136,960.53	100.00	%
3	OP-033	FISM AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 2A ETAPA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	033	FISM AMPLIACION RED DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES 2DA ETAPA	OBRAS PUBLICAS	11/07/2017	11/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$2,288,595.37	\$2,288,595.37	\$2,288,595.37	\$2,288,595.37	100.00	%
4	OP-034	FISM AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ENRIQUE ARTEAGA LOS VELAZQUEZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	034	FISM AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE ARTEAGA, LOS VELAZQUEZ, CABECERA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	22/06/2017	14/08/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$79,980.00	\$79,980.00	\$79,980.00	\$78,882.89	98.63	%
5	OP-035	OP-035 FISM 2017 PROII CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EL BONDOTAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	035	FISM OP-035 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL 2DA	OBRAS PUBLICAS	04/05/2017	10/08/2017	Activo	Ampliacion	Licitacion	Contrato	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	\$349,857.44	\$349,857.44	\$349,857.44	\$349,857.44	100.00	%
6	OP-151	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA ETAPA EN EL BONDOTAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	151	FISM CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA ETAPA PARA BENEFICIAR	OBRAS PUBLICAS	01/12/2017	28/12/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	ITAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$279,989.58	\$279,989.58	\$279,989.58	\$279,989.58	100.00	%
7	OP-036	FISM AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA HIENA CABECERA MUNICIPAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	036	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE HIENA, CABECERA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	03/07/2017	01/10/2017	Activo	Ampliacion	Adjudicacion Directa	Contrato	DAMARE CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$678,997.67	\$678,997.67	\$678,997.67	\$537,999.15	79.23	%



Gobierno Municipal  
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL FISM 2017  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Informe Físico-Financiero del FISM-DF 2017

Consecutivo	Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave de Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance	
8	OP-037	OP-037 FISM 2017 CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO CALLE SARABIA VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	037	FIMS OP-037 CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE SARABIA EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	29/05/2017	26/10/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	GUADALUPE MUÑOZ SAMANO	\$373,865.80	\$373,865.80	\$373,865.80	\$369,609.27	98.86	%
9	OP-038	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE GALEANA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	038	CONSTRUCCION DE CALLE EMPACADO CON MORTERO EN CALLE GALEANA EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	27/08/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ -	\$564,790.00	\$564,790.00	\$564,790.00	\$564,790.00	100.00	%
10	OP-039	FISM CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO CALLE EL MIRADOR VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	039	FISM CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE EL MIRADOR EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	03/07/2017	01/10/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	ARGELIO MONTES OLVERA	\$579,782.03	\$579,782.03	\$579,782.03	\$552,024.73	95.21	%
11	OP-040	FISM REHABILITACION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2A ETAPA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	040	REHABILITACION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA ETAPA	OBRAS PUBLICAS	05/07/2017	01/11/2017	Activo	Rehabilitacion	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS SA DE CV	\$861,285.84	\$861,285.84	\$861,285.84	\$861,285.84	100.00	%
12	OP-041	FISM AGEES 050 CONSTRUCCION TECHO FIRME EZEQUIEL MONTES (MANSION DEL CIERVO)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	041	FISM AGEES 050 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$48,018.75	\$48,018.75	\$48,018.75	\$48,018.75	100.00	%
13	OP-042	FISM AGEES 0154 CONSTRUCCION TECHO FIRME EZEQUIEL MONTES (BARRIO CHINO)	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	042	FISM AGEES 154 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$69,044.79	\$69,044.79	\$69,044.79	\$67,823.46	98.23	%
14	OP-043	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME AGEES 007A EZEQUIELMONTES LA LAGUNA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	043	FISM AGEES 007A CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$57,470.80	\$57,470.80	\$57,470.80	\$57,470.80	100.00	%
15	OP-044	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME LAS CAMELINAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	044	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS CAMELINAS EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$60,663.62	\$60,663.62	\$60,663.62	\$55,751.14	91.90	%
16	OP-045	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME SAN JOSE DEL JAGUEY	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	045	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JOSE DEL JAGUEY	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$199,297.86	\$199,297.86	\$199,297.86	\$199,297.86	100.00	%
17	OP-046	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME EL JAGUEY GRANDE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	046	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL JAGUEY GRANDE	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$139,029.71	\$139,029.71	\$139,029.71	\$139,029.71	100.00	%
18	OP-047	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME PALO SECO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	047	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$73,408.60	\$73,449.72	\$73,408.60	\$73,408.60	100.00	%
19	OP-048	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRMA LA PURISIMA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	048	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERE CAMPOS	\$30,171.17	\$30,171.17	\$30,171.17	\$29,245.18	96.93	%



Gobierno Municipal  
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL FISM 2017  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Informe Fisco-Financiero del FISM-DF 2017

Consecutivo	Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave de Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance	
20	OP-049	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME ALFREDO BONFIL LOS PEREZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	049	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (LOS PEREZ)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$76,530.39	\$76,530.39	\$76,530.39	\$76,120.59	99.46	%
21	OP-050	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME EJIDO ARROYO COLORADO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	050	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO ARROYO COLORADO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$57,470.80	\$57,470.80	\$57,470.80	\$53,293.31	92.73	%
22	OP-051	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME LA PROVIDENCIA LAS NORBERTAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	051	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$193,898.00	\$193,898.00	\$193,898.00	\$193,898.00	100.00	%
23	OP-052	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME LOS SANCHEZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	052	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$44,875.78	\$44,930.70	\$44,875.78	\$44,875.78	100.00	%
24	OP-053	FISM CONSTRUCCION TECHO FIRME EL CARDONAL LA TIJERA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	053	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CARDONAL (LA TIJERA)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$22,646.05	\$22,673.07	\$22,646.05	\$22,646.05	100.00	%
25	OP-054	FISM AGEB CONSTRUCCION TECHO FIRME VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	054	FISM CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Ampliacion	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$20,585.36	\$20,611.88	\$20,585.36	\$20,585.36	100.00	%
26	OP-055	FISM AGEB 0135 CONSTRUCCION TECHO FIRME VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	055	FISM AGEB 0135 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$48,274.14	\$48,334.06	\$48,274.14	\$48,274.14	100.00	%
27	OP-056	FISM AGEB 0188 CONSTRUCCION TECHO FIRME VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	056	FISM AGEB 188 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$68,939.77	\$69,025.82	\$68,939.77	\$68,939.77	100.00	%
28	OP-057	FISM CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO SAN JOSE DE LOS TREJO LAS ADELITAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	057	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$61,547.07	\$61,600.00	\$61,547.07	\$61,547.07	100.00	%
29	OP-058	FISM CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LOS RAMIREZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	058	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS RAMIREZ	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$61,547.07	\$61,600.00	\$61,547.07	\$61,547.07	100.00	%
30	OP-059	FISM CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO COLONIA LA PROVIDENCIA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	059	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$184,779.45	\$184,779.45	\$184,779.45	\$184,779.45	100.00	%
31	OP-060	FISM AGEN 065 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EZEQUIELMONTES LA LAGUNA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	060	FISM AGEB 065 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$61,593.33	\$61,593.33	\$61,593.33	\$61,593.33	100.00	%
32	OP-061	FISM CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO PALO SECO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	061	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEVERDE CAMPOS	\$61,547.07	\$61,600.00	\$61,547.07	\$61,547.07	100.00	%



Gobierno Municipal  
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL FISM 2017  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Informe Físico-Financiero del FISM-DF 2017

Consecutivo	Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave de Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance	
33	OP-062	FISM CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO JAGUEY GRANDE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	062	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL JAGUEY GRANDE	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$307,268.43	\$307,268.43	\$307,268.43	\$307,268.43	100.00	%
34	OP-063	FISM CONSTRUCCION CUARTO COLONIA EL SINDICATO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	063	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL SINDICATO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$61,593.33	\$61,593.33	\$61,593.33	\$61,593.33	100.00	%
35	OP-064	FISM CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO ALFREDO J BONFIL LOS PEREZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	064	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (LOS BEBES)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$61,453.70	\$61,453.70	\$61,453.70	\$61,453.70	100.00	%
36	OP-065	FISM CONSTRUCCION CUARTOS PATA BAÑO SAN JOSE DEL JAGUEY	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	065	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL JAGUEY	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$106,405.79	\$106,405.79	\$106,405.79	\$106,405.79	100.00	%
37	OP-066	FISM CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑOS SAN JOSE DE LOS TREJO LAS ADELITAS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	066	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS TREJO (LAS ADELITAS)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$53,216.14	\$53,300.00	\$53,216.14	\$53,216.14	100.00	%
38	OP-067	OP-066-FISM CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑOS LOS RAMIREZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	067	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS RAMIREZ	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$53,216.14	\$53,300.00	\$53,216.14	\$53,216.14	100.00	%
39	OP-068	FISM AGEB 0014A 2404 CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	068	FISM AGEB 014A 2404 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$53,216.14	\$53,300.00	\$53,216.14	\$52,002.02	97.72	%
40	OP-069	FISM AGEB 0188 2227 CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑOS VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	069	FISM AGEB 0188 2227 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$53,216.14	\$53,300.00	\$53,216.14	\$51,098.30	96.02	%
41	OP-070	FISM AGEB 0135 2249 CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	070	FISM AGEB 0135 2249 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$53,216.14	\$53,300.00	\$53,216.14	\$53,216.14	100.00	%
42	OP-071	FISM AGEB 0169 CONSTRUCCION CUARTO BAÑO EZEQUIEL MONTES LOS VIELAZOUEZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	071	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EZEQUIEL MONTES	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$53,168.24	\$53,168.24	\$53,168.24	\$53,168.24	100.00	%
43	OP-072	FISM CONSTRUCCION CUARTO BAÑO COLONIA PROVIDENCIA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	072	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLASVERDE CAMPOS	\$106,336.52	\$106,336.52	\$106,336.52	\$106,336.52	100.00	%



Gobierno Municipal  
2015-2018

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
AVANCE FISICO FINANCIERO DEL FISM 2017  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



Informe Físico-Financiero del FISM-DF 2017

Consecutivo	Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave de Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance	
44	OP-073	FISM CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO PALO SECO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	073	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALO SECO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$53,216.14	\$53,300.00	\$53,216.14	\$53,216.14	100.00	%
45	OP-074	FISM CONSTRUCCION CUARTO PARA BAÑO JAGUEY GRANDE	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	074	FISM CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$106,405.79	\$106,405.79	\$106,405.79	\$106,405.79	100.00	%
46	OP-075	FISM CONSTRUCCION CUARTO BAÑO COLONIA EL SINDICATO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	075	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO COLONIA EL SINDICATO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$53,168.24	\$53,168.24	\$53,168.24	\$53,168.24	100.00	%
47	OP-076	FISM CONSTRUCCION PISO FIRME SAN JOSE DEL JAGUEY	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	076	FISM CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL JAGUEY	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$12,654.79	\$12,654.79	\$12,654.79	\$12,654.79	100.00	%
48	OP-077	FISM CONSTRUCCION PISO FIRME EJIDO ARROYO COLORADO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	077	FISM CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO ARROYO COLORADO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$12,657.08	\$12,657.80	\$12,657.08	\$12,657.08	100.00	%
49	OP-078	FISM AGEB 0135 CONSTRUCCION PISO FIRME EN VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	078	FISM AGEB 0135 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$6,897.07	\$6,905.86	\$6,897.07	\$6,897.07	100.00	%
50	OP-079	FISM AGEB 0188 CONSTRUCCION PISO FIRME VILLA PROGRESO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	079	FISM AGEB 0188 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VILLA PROGRESO	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$5,698.07	\$5,704.99	\$5,698.07	\$5,698.07	100.00	%
51	OP-080	FISM CONSTRUCCION PISO FIRME COLONIA LA PROVIDENCIA	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	080	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COLONIA LA PROVIDENCIA (LAS NORBERTAS)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$14,415.00	\$14,415.00	\$14,415.00	\$14,415.00	100.00	%
52	OP-081	FISM CONSTRUCCION PISO FIRME EN LOS SANCHEZ	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	081	FISM CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS SANCHEZ	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$9,889.89	\$9,902.74	\$9,889.89	\$9,889.89	100.00	%
53	OP-082	FISM AGEB 0154 CONSTRUCCION PISO FIRME EZEQUIEL MONTES BARRIO CHINO	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	082	FISM AGEB 0154 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EZEQUIEL MONTES (BARRIO CHINO)	OBRAS PUBLICAS	15/06/2017	13/10/2017	Activo	Nueva	INVITACION RESTRINGIDA A TRES PROVEEDORES	Contrato	EDGAR VILLAVEDE CAMPOS	\$10,285.96	\$10,285.96	\$10,285.96	\$9,198.77	89.43	%
54	OP-128	FISM CALENTADORES SOLARES	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	128	FISM CALENTADORES SOLARES	OBRAS PUBLICAS	21/12/2017	21/12/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	RENE VEGA TREJO		\$16,517.48	\$16,517.48	\$16,517.48	100.00	%
55	OP-123	FISM DESARROLLO INSTITUCIONAL	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	123	FISM DESARROLLO INSTITUCIONAL	OBRAS PUBLICAS	01/09/2017	31/12/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	JORGE ARTURO RIOS GONZALEZ	\$317,023.00	\$317,023.00	\$317,023.00	\$317,023.00	100.00	%
56	OP-118	FISM GASTOS INDIRECTOS	Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	118	FISM GASTOS INDIRECTOS	OBRAS PUBLICAS	01/09/2017	30/09/2017	Activo	Nueva	Adjudicacion Directa	Contrato	EDGAR MAQUEDA ARTEAGA	\$8,468.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$8,468.00	100.00	%

TOTAL FISM APROBADO \$ 15,873,191.91

SUMA \$ 15,873,191.91