

Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2018  
Informe de seguimiento de la obra

No.	Número de la Obra	Nombre de la Obra	Monto del Contrato				Monto Ejercido				No. de Contrato	Tipo de Procedimiento	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Fecha de Elaboración	OBSERVACIONES
			70% Federal	20% Estatal	10% Municipal	Monto Total contratado	70% Federal	20% Estatal	10% Municipal	Monto Total contratado						
1	2018-00228	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO Y EL CERVO, EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	\$ 6,965,968.99	\$ 1,990,276.85	\$ 995,138.43	\$ 9,951,384.27	\$ 6,965,968.99	\$ 1,990,276.85	\$ 995,138.43	\$ 9,951,384.27	MEMQ-DOP-LP-PROII-2018-01	LICITACION PUBLICA	100%	100%	30-sep-18	