



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

81

FUENTE DE LA INVERSION: FAISMUN 2023

EJERCICIO: 2023

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

LOCALIDAD: VILLA PROGRESO DELEGACION: VILLA PROGRESO

PROGRAMA: ELE. ELECTRIFICACIÓN

No. DE OFICIO DE CONTROL: SP/047/2023

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATADA

FECHAS: INICIO: 10-abr-23 TERMINACION: 27-jun-23 VISITA: 27-jun-23

ESTRUCTURA FINANCIERA

A) CONTRATADA

TOTAL	\$1,240,823.43	MUNICIPAL	\$1,240,823.43	FEDERAL	_____
		ESTATAL	_____	BENEFICIARIOS	_____

B) EJERCIDA

TOTAL	\$1,240,823.43	MUNICIPAL	\$1,240,823.43	FEDERAL	_____
		ESTATAL	_____	BENEFICIARIOS	_____

DICTAMEN: PROCEDE

OBSERVACIONES:

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EL RETIRO DE 134 LUMINARIAS EXISTENTES, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 136 LUMINARIAS LED TIPO VIAL DE 100 WATTS, 136 ZAPATAS CALIBRE 12, 1 ABRAZADERA OBS, 2 BRAZOS DE 1.80 METROS, 299.20 METROS DE CABLE DE USO RUDO DE COBRE CALIBRE 3X12, 2 FOTOCOINTROLES DE 40 AMP, DE 2 POLOS Y 4 FOTOCOINTROLES DE 30 AMP, DE 2 POLOS.

EL PRESENTE SE REALIZA EN ATENCIÓN A LOS ORDENAMIENTOS DESCRITOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y NO DESLINDA A LA ENTIDAD EJECUTORA DE FUTURAS REVISIONES POR PARTE DE LOS ORGANOS DE CONTROL FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO

PRESIDENTE

ANTONIO REYES RESENDIZ

SECRETARIO

MA. IRMA RESENDIZ ALMARAZ

VOCAL

LUCILA RESENDIZ DIAZ

VOCAL

EMILIO E. RESENDIZ ARTEAGA

VOCAL

CELIA RESENDIZ DIAZ

VOCAL

POR EL MUNICIPIO

MARIA GUADALUPE VELAZQUEZ GUIERREZ
CONCERTADOR

LIC. IGNACIO BENITO PEREZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE MARIO SALDANA ESPINO
SUPERVISOR

OPERADO RAMO 33

11 JUN. 2023

FAISMUN