

Ramo General 23

Provisiones Salariales y Económicas

FORTALECE/PDR/FR

Reporte de Avance (Fisico-Financiero)

Municipio . EZEQUIEL MONTES, QRO.

2016



No. del Proyecto	Denominación	Municipio	Localidad	Avances %		Contrato			Monto		Metas		Modalidad	Fecha de reporte
				Fisico	Financiero	Número	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Inicial	Modificado	Cantidad	Unidad de Medida		
2016-00802	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LAS LOCALIDADES DE BERNAL Y EL JAGUEY GRANDE, EZEQUIEL MONTES, QRO.	EZEQUIEL MONTES	BERNAL Y EL JAGUEY GRANDE	100%	72%	MEMQ-DOP-LP-FORTALECIMIENTO-2016-11	15-sep-16	25-ene-17	\$ 5,550,452.40	\$ 5,314,009.62	2.00	CANCHAS	Licitacion Publica Nacional	23-ene-17
2016-00804	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LAS LOCALIDADES DE VILLA PROGRESO Y CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, QRO.	EZEQUIEL MONTES	VILLA PROGRESO Y CABECERA MUNICIPAL	100%	76%	MEMQ-DOP-LP-FORTALECIMIENTO-2016-12	21/09/2016	28/01/2017	\$ 5,550,452.40	\$ 5,308,475.42	2.00	CANCHAS	Licitacion Publica Nacional	23-ene-17