

Ramo General 23

Provisiones Salariales y Económicas

Proyectos de PROGRAMAS REGIONALES

Reporte SEPTIEMBRE

Municipio . EZEQUIEL MONTES, QRO.

30-sep-16

No. del Proyecto	Denominación	Municipio	Localidad	Modalidad	Contrato			Monto		Metas		Avance	
					Número	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Inicial	Modificado	Cantidad	Unidad de Medida	Fin. (%)	Físico (%)
2016-00805	PAVIMENTO CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SERAFINA	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	INVITACION RESTRINGIDA	MEMQ-DOP-INV3-PROREG-2016-03	12/09/2016	27/01/2017	\$ 1,035,790.48	\$ 1,020,456.87	610.40	M2	0%	5%
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MEMQ-DOP-LP-PROREG-2016-07	12/09/2016	27/01/2017	\$ 9,015,880.00	\$ 8,697,633.67	3900.00	M2	0%	5%
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERIBERTO JARA	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MEMQ-DOP-LP-PROREG-2016-08	12/09/2016	27/01/2017	\$ 4,583,353.00	\$ 4,425,186.26	2337.3	M2	0%	5%
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MEMQ-DOP-LP-PROREG-2016-10	12/09/2016	27/01/2017	\$ 8,943,696.00	\$ 8,632,917.03	4684.73	M2	0%	5%
2016-00805	REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	EZEQUIEL MONTES	CABECERA MUNICIPAL	LICITACION PUBLICA NACIONAL	MEMQ-DOP-LP-PROREG-2016-09	12/09/2016	27/01/2017	\$ 11,225,612.00	\$ 10,835,421.88	6123.03	M2	0%	5%