



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INFORMACION DE OBRA PUBLICA
AVANCE FISICO Y FINANCIERO
PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

NO.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO 2023	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN BO. EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE BERNAL	BERNAL	MEMQ-SOP-PP-ADM-2023-006	SUMACINO S.A. DE C.V.	\$ 1,794,544.19 \$	1,794,544.19	100%	100%
2	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	REHABILITACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE PEDRO VEGA ENTRE CALLE FRANCSICO I. MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-PP-ADM-2023-002	VICTOR CABRERA MONTES	\$ 1,189,581.31 \$	1,189,581.31	100%	100%
3	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA CON HUELLAS DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO	LA HIGUERA	MEMQ-SOP-PP-ADM-2023-001	JORGE OBREGON ALVAREZ	\$ 2,297,286.75 \$	2,297,286.75	100%	100%
4	Ingresos Excedentes Ejercicio Anteriores	REHABILITACION DE MODULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-PP-ADM-2023-012	JORGE ARMANDO VEGA MARTINEZ	\$ 803,920.63 \$		100%	0%
5	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ	VILLA PROGRESO	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-003	ROBERTO CARLOS BALBUENA ARBUAGA	\$ 1,240,823.43 \$	1,240,823.43	100%	100%
6	FAISMUN 2023	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 3IN ROMBRE	LOS SANCHEZ	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-004	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARBUAGA S.A. DE C.V.	\$ 208,435.39 \$	208,435.39	100%	100%
7	FAISMUN 2023	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PALMA, 6a. LOS PALACIOS	BERNAL	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-005	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARBUAGA S.A. DE C.V.	\$ 361,379.61 \$	361,379.61	100%	100%
8	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	VILLA PROGRESO	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-001	JORGE OBREGON ALVAREZ	\$ 6,125,231.17 \$	6,125,231.17	100%	100%
9	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE NORADINO RUBIO ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE EL BONDOTAL	EL BONDOTAL	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-004	ALBERTO JR VARGAS ROMO	\$ 3,546,874.50 \$	3,546,874.50	100%	100%
10	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRESIDENES EN LA LOCALIDAD DE EZEQUIEL MONTES	EZEQUIEL MONTES	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-002	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE ILUTEPEC, S.A. DE C.V.	\$ 6,799,550.32 \$	6,799,550.32	100%	100%
11	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	LAS ROSAS	MEMQ-SOP-FAISMUN-IR-2023-003	VICTOR CABRERA MONTES	\$ 2,551,514.73 \$	2,551,514.73	100%	100%
12	FAISMUN 2023	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DOMALDO COLASO Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY GRANDE	EL JAGUEY GRANDE	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-007	NIWEPOR, S.A. DE C.V.	\$ 1,873,859.66 \$	1,873,859.66	100%	100%
13	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO EN CALLE ORCUIDA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	LAS FLORES	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-008	JULIAN CAMPO FEREGRINO	\$ 986,528.40 \$	986,528.40	100%	100%
14	FAISMUN 2023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LOMA ALTA EN LA LOCALIDAD DE VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.	VILLA PROGRESO	MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-009	DANIEL CARBAJAL MENDOZA	\$ 258,668.06 \$	258,668.06	100%	100%