



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

FECHA: 08-nov-22

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>LOMA DORADA</u>
PROGRAMA:	<u>SE URBANIZACION MUNICIPAL</u>		
FONDO:	<u>FISE</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>"CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DORADA"</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>2022GEQ00889</u>	MOD.DE EJECUCION	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEMQ-DOP-FISE-IR-2022-005</u>	FECHA DE INICIO:	<u>14-jul-22</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero Aserta FIANZA 1093-04140-2</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>28-oct-22</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	TOTAL:	CONTRATO:
\$ <u>3,139,543.82</u>	<u>\$3,139,543.82</u>	<u>\$3,139,543.82</u>
MONTO EJERCIDO:	TOTAL:	CONTRATO:
\$ <u>3,139,543.82</u>	<u>\$3,139,543.82</u>	<u>\$3,139,543.82</u>



DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE CONSTRUYO DEPÓSITO PARA TANQUE METÁLICO, DE 50 m3 DE CAPACIDAD. FABRICADO CON PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL A-36. FORMADO A BASE DE DOS SEGMENTOS DE ESFERAS, DE 1500 mm DE ALTURA Y 4500 mm DE DIÁMETRO, ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, RECUBRIMIENTO ACABADO EPÓXICO MODIFICADO DE ALTOS SÓLIDOS AMERLOCK 400. SOPORTADO POR ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE CUATRO COLUMNAS Y UN ANILLO PERIMETRAL, FABRICADAS A BASE DE HSS DE 8" X 8" X 3/8" (56.10 KG/ML.), CON ARRIOSTRAMIENTOS FORMADOS DE DOS CANALES DE 6", TIRANTES DE REDONDO DE 1" CON TENSORES, PLACAS DE UNIÓN ENTRE DEPÓSITO Y COLUMNAS DE 1/2" DE ESPESOR Y PLACAS DE 1/2" DE ESPESOR PARA UNIÓN ENTRE CONTRAVIENTOS, ARRIOSTRAMIENTOS Y COLUMNAS. ANCLADOS A CIMENTACION POR MEDIO DE ANCLAS DE ACERO A-36 DE CON 1" DIÁMETRO, DE 2.05 m DE LONGITUD, CON CUERDA ESTÁNDAR DE 20 CM. Y PLACA DE BASE, DE ACERO A-36 DE 1 1/2" ESPESOR. DE 0.80 X 0.80m. CON 12 BARRENOS DE 1 1/8" DE DIAM.

PARA LA CIMENTACION SE CONSTRUYO LOSA DE CIMENTACION DE 8.00 M X 9.00 M X 0.40 M DE ALTO, CON CONCRETO $f_c = 250$ KG/CM2 CON VARILLAS $\emptyset \# 4 @ 30$ EN ABOS SENTIDOS DEL LECHO SUPERIOR Y VARILLAS $\emptyset \# 6 @ 30$ EN LECHO INFERIOR; DADOS DE CONCRETO ARMADO $f_c = 250$ KG/CM2 DE 0.80 M X 0.80 M CON 12 VARILLAS $\emptyset \# 8$ Y E $\emptyset \# 3 @ 15$; TRABES DE LIGA DE 0.40M X 1.00M A BASE DE CONCRETO ARMADO $f_c = 250$ KG/CM2 CON 10 VARILLAS $\emptyset \# 4$ Y E $\emptyset \# 3 @ 30$.

SE REALIZARON EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS Y RELLENOS CON TEPETATE PARA LA CIMENTACION

POR EL MUNICIPIO

L.A.E. IGNACIO ALBERTO FLORES PÉREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. DONALDO ISAY ARTEAGA MEJÍA
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.