



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

80

FECHA: 18 de junio de 2023

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD	<u>BERNAL</u>
PROGRAMA	<u>ELE. ELECTRIFICACIÓN</u>		
FONDO	<u>FAISMUN 2023</u>		
NOMBRE DE LA OBRA	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LA PALMA, BO. LOS PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE BERNAL EN EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.</u>		
NO OFICIO DE APROBACION	<u>SP/040/2023</u>	MOD DE EJECUCION	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA	<u>CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.</u>		
Nº DE CONTRATO	<u>MEMQ-SOP-FAISMUN-ADM-2023-005</u>	FECHA DE INICIO	<u>20-abr-23</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO	<u>AFIANZADORA SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A N° 2784441</u>	FECHA DE TERMINO	<u>18-jun-23</u>

ESTRUCTURA FINANCIERA:

<i>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</i>	TOTAL	CONTRATO
	<u>\$ 361,379.61</u>	<u>\$361,379.61</u>
<i>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</i>	TOTAL	
	<u>\$ 361,379.61</u>	

DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO EN LA RED ELÉCTRICA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 193.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 1/0., INSTALADA SOBRE 4 POSTES DE CONCRETO PC 12-750., ANCLADOS DE ACUERDO A NORMA CFE., 3 RETENIDAS CON 45.00 M.L. DE CABLE AG 5/16 INCLUYE 3 PROTECTORES DE RETENIDA, 2 GRAPA Y BASE RB., UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. NORMA K 13200 V., AUTOPROTEGIDO 2 CORTA CIRCUITOS DE 14.5 KV, 7.00 M.L. DE CABLE THW CALIBRE 1/0., 10.00 KG. DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4., 2 VARILLAS PARA TIERRA CON SOLDADURA CADWELD, SE INCLUYEN HERRAJES, ABRAZADERAS, BASTIDORES, AISLADORES, REMATES Y CONECTORES EN DICHA RED. EN ALUMBRADO PÚBLICO SE SUMINISTRO Y COLOCO 197.00 M.L. DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CALIBRE 6., 35.00 M.L. DE CABLE THW # 12., 35.00 M.L. DE CABLE THW # 8 INCLUYE HERRAJES, UNA BASE 4-100 CON 5TA. TERMINAL, 1 MUFA SECA DE 1 1/4" Ø., 1.50 TRAMOS DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/4" Ø., 4 PIEZAS DE HEBILLAS Y FLEJES DE 3/4" Ø., 7 LUMINARIAS TIPO LED DE 100 W PARA ALUMBRADO PÚBLICO INCLUYE ABRAZADERAS, BASTIDORES, AISLADORES, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE DEL # 4.

POR EL MUNICIPIO

L.A.E. IGNACIO ALBERTO PÉREZ FLORES
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ MARIO BALDAÑA ESPINO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRIAGA S.A. DE C. V.

OPERADO RAMO 33

11 JUN 2023

FAISMUN