

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



## ACTA DE RECEPCION DE OBRA CONTRATISTA-CONTRATANTE

FECHA: 15 de diciembre de 2024

### CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QRO.</u>	LOCALIDAD:	<u>EZEQUIEL MONTES</u>
PROGRAMA:	<u>AYS AGUA Y SANEAMIENTO</u>		
FONDO:	<u>FAISMUN 2024</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO (EL MIRADOR) EN LA LOCALIDAD VILLA PROGRESO, EZEQUEL MONTES, QRO.</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>SP/038/2024</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATADA</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>C. ELIZABETH VILLEDA LEÓN</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MEM.SOP.FAISMUN 2024.AD.2024.002</u>	FECHA DE INICIO:	<u>28-oct-24</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A. FIANZA 2972463</u>	FECHA DE TERMINO:	<u>13-dic-24</u>

### ESTRUCTURA FINANCIERA:

<b>IMPORTE CONTRATADO INICIAL:</b>	TOTAL:	CONTRATO:
	<u>\$ 245,732.90</u>	<u>\$245,732.90</u>
<b>IMPORTE EJERCIDO FINAL:</b>	TOTAL:	
	<u>\$ 245,732.90</u>	

### DICTAMEN: PROCEDE LA RECEPCION DE LA OBRA

**DESCRIPCION DE OBRA:**  
SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: EN AGUA POTABLE SE INSTALARON 60.00 M.L. DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO RD-26 INCLUYE 14.40 M3 DE EXCAVACIÓN DE ZANJA, 2.40 M3 DE CAMA DE ARENA PARA ASENTAR LA TUBERÍA, 2.13 M3 DE ACOSTILLADO, 7.20 M3 DE RELLENO DE TEPETATE, LA INSTALACIÓN DE 3 TOMAS PARA AGUA POTABLE. Y UNA REPARACIÓN. EN ALCANTARILLADO SANITARIO SE EJECUTO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 67.80 M.L. CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 12" DE Ø SERIE 16.5., CON 42.02 M3 DE EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL "B"., 4.00 M3 DE CAMA DE ARENA, 5.99 M3 DE ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL INERTE COMPACTADO, 66.60 M.L. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PLÁSTICA PARA ADVERTENCIA, 11.99 M3 DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, LA COLOCACIÓN DE 3 BROCALES CON TAPA, REPARACIÓN DE 1 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, LA INSTALACIÓN DE 4 DESCARGAS SANITARIAS CON LA CONSTRUCCIÓN DE 3 REGISTROS SANITARIOS DE 60 CM. X 40 CM., 3 POZOS DE VISITA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

ING.FELIPE GUILLERMO LEONAR PERÉZ  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO  
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. ELIZABETH VILLEDA LEÓN